

Beste,

Wij komen graag bij u terug met een update over de werkzaamheden van het windenergieproject in Olmen.


De voorbereidingswerken voor de bouw van de twee windturbines op het Pidpa terrein achter het Pakawi Park zijn goed verlopen en op schema. Binnenkort worden de onderdelen aangeleverd, om dan in de winter de constructie te kunnen starten.

Uiteraard stelt Elicio alles in het werk om eventuele overlast tijdens de uitvoering van deze werken te beperken tot het absolute minimum. We informeren u hieronder graag over wat er te gebeuren staat de komende maanden.


elicio
update
OLMEN
09.2021



turbines



MW capaciteit
per windturbine



MW capaciteit
in totaal



Belgische
huishoudens



kiloton
CO₂-reductie



operationeel

TOESTAND OP VANDAAG

Alle toegangswegen en montage platformen werden aangelegd.

De funderingen werden gegoten (zie foto).

PLANNING DE KOMENDE MAANDEN

Datum

September 2021

Oktober 2021

01/22

01/22 – 02/22

03/2022

Bouwfase

Betonelementen worden geleverd.

Toren opbouw in betonnen segmenten wordt zichtbaar.

Afhankelijk van de timing van de leverancier, zullen gondel en wieken van beide windturbines begin 2022 geleverd worden via uitzonderlijk vervoer.

Testfase van de windturbines.

Windturbines in werking.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over geplande werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Mvr. Tine Roels:

mail: tine.roels@elicio.be - tel: 059 569 783 of 0468 116 752

Of bezoek onze website: www.windenergieolmen.be.

Alvast bedankt voor uw begrip!

